

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 11/3/2026 của Hội đồng nhân dân phường Nam Đông Hà về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị: số 1509/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 nguồn vốn huyện lên tỉnh (sau sắp xếp); số 2215/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2026 do các dự án NS huyện phân bổ giai đoạn 2021-2025 sau sáp nhập bỏ huyện chuyển vào NS tỉnh (nguồn vốn NS tỉnh quản lý);

Căn cứ Công văn số 2311/STC-ĐT ngày 01/4/2026 của Sở Tài chính về việc kế hoạch vốn NSTW năm 2026 bố trí cho công tác GPMB phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam;

UBND phường Nam Đông Hà đã ban hành các Quyết định: số 2316/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 về việc phân bổ kinh phí chuẩn bị đầu tư năm 2026 (đợt 1); số 2317/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 về việc phân bổ kinh phí chuẩn bị đầu tư năm 2026 (đợt 2); số 1559/QĐ-UBND ngày 02/6/2026 về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 1). Qua 6 tháng triển khai UBND phường báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, như sau:

I. Kế hoạch vốn đầu tư công

Tổng kế hoạch vốn năm 2026: 70,306 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 4,0 tỷ đồng
- Ngân sách tỉnh quản lý: 4,0 tỷ đồng
- Ngân sách phường quản lý: 62,306 tỷ đồng

II. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn

Tổng kế hoạch vốn năm 2026: 70,306 tỷ đồng; khối lượng thực hiện và giải ngân đến 30/6/2026 là 2,965 tỷ đồng, đạt 4,22% kế hoạch, cụ thể:

1. Nguồn vốn ngân sách Trung ương:

Dự án Khu nghĩa trang để tiếp nhận di dời lăng, mộ phục vụ công tác GPMB thực hiện dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua phường Nam Đông Hà: Kế hoạch vốn 4,0 tỷ đồng; giải ngân đến 30/6/2026 là 0,0 tỷ đồng, đạt 0% kế hoạch.

Hiện nay, đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ và dự toán khảo sát phục vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nghĩa trang; trong 6 tháng cuối năm 2026, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và dự án đầu tư xây dựng, đồng thời triển khai công tác đo đạc địa chính, bồi thường, giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn, phần đầu đến ngày 31/12/2026 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

2. Nguồn vốn ngân sách tỉnh

Tổng kế hoạch vốn năm 2026: 4,0 tỷ đồng; khối lượng thực hiện và giải ngân đến 30/6/2026 là 0,365 tỷ đồng, đạt 9,13% kế hoạch, trong đó:

- Dự án Hoàn thiện khu dân cư Cổ Hóa, phường Đông Lương: Kế hoạch vốn được bố trí là 2,0 tỷ đồng (*tại Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 của UBND tỉnh*). Hiện nay, dự án đang được triển khai thi công; giá trị giải ngân đến ngày 30/6/2026 là 365,0 triệu đồng, đạt 18,25% kế hoạch. Đồng thời, đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân còn lại để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, phần đầu hoàn thành dự án và giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

- Dự án Đường kiệt 120 Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà: Kế hoạch vốn năm 2026 được bố trí 2,0 tỷ đồng (*Đến ngày 10/6/2026, UBND tỉnh mới phân bổ kế hoạch vốn tại Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 10/6/2026*), giá trị giải ngân là 0,0 triệu đồng, đạt 0% kế hoạch. Hiện nay, UBND phường đang trình Sở Xây dựng xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án để tiếp tục triển khai hoàn thành các hạng mục còn lại gồm nền, mặt đường; hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến đoạn còn lại dài 53,27m và hạng mục lát vỉa hè toàn tuyến. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá đất cụ thể làm cơ sở lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; hoàn thiện hồ sơ, tổ chức công khai và trình phê duyệt phương án bồi thường đối với 03 hộ dân còn lại. Dự kiến sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và được gia hạn thời gian thực hiện dự án, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

3. Nguồn vốn ngân sách phường

Tổng kế hoạch vốn năm 2026: 62,306 tỷ đồng; khối lượng thực hiện và giải ngân đến 30/6/2026 là 2,60 tỷ đồng, đạt 4,17% kế hoạch, cụ thể:

- Dự án Hoàn thiện vỉa hè, bó vỉa đường Ngô Sỹ Liên và đường Mạc Đĩnh Chi: Kế hoạch vốn bố trí là 3,0 tỷ đồng; khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân là 0,15 tỷ đồng, đạt 5,0% kế hoạch. Hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến khởi công trong tháng 7/2026 và tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn trong 6 tháng cuối năm.

- Dự án Hệ thống thoát nước đường Hà Huy Tập: Kế hoạch vốn bố trí là 1,5 tỷ đồng; khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân là 0,6 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch. Dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và đang chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.

- Dự án Xây mới phòng học, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường TH Hàm Nghi: Kế hoạch vốn bố trí là 5,0 tỷ đồng; khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân là 1,7 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch. Dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và đang chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.

- Dự án Xây mới phòng học, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Phan Đình Phùng: Kế hoạch vốn bố trí là 5,0 tỷ đồng; khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân là 0,15 tỷ đồng, đạt 3,0% kế hoạch. Hiện đang trình thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công trong tháng 7/2026.

- Dự án Nâng cấp, sửa chữa các trường học (Trường THCS Nguyễn Du và Trường TH Lê Hồng Phong): Kế hoạch vốn bố trí là 12,106 tỷ đồng; khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân là 0,0 tỷ đồng, đạt 0% kế hoạch. Hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến triển khai thi công trong tháng 7/2026.

- Các dự án còn lại hiện đang trong quá trình thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Dự kiến hoàn thành các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công trong tháng 7/2026.

- Đối với 03 dự án được bổ sung danh mục, gồm: Hạ tầng kỹ thuật phía KDC Đông kênh N2 (giai đoạn 2); Sửa chữa Trụ sở Trạm Y tế phường (sau khi thành lập mới); Sửa chữa Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Nam Đông Hà, hiện đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. UBND phường đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định; dự kiến hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công trong quý III năm 2026.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, bảo đảm hoàn thành các thủ tục đầu tư và thi công theo kế hoạch, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026.

3.3. Các chương trình, đề án thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/ĐU.

Kế hoạch vốn năm 2026 được bố trí 4,0 tỷ đồng để triển khai 03 đề án: Đề án xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu gắn với chỉnh trang đô thị; Đề án hoàn thiện cơ sở vật chất trường học gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; Đề án đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở gắn với xây dựng đô thị văn minh giai đoạn 2026-2030.

Đến nay, các đề án đã cơ bản hoàn thiện nội dung, bảo đảm tiến độ xây dựng theo kế hoạch. Sau khi được HĐND phường xem xét, thông qua, UBND phường sẽ khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thiện các thủ tục theo quy định và đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được giao

3.4. Chuẩn bị đầu tư:

Kế hoạch vốn bố trí là 2,0 tỷ đồng. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường Nam Đông Hà về kế hoạch đầu tư công năm 2026, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch, UBND phường đã hoàn thành việc phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư công năm 2026 theo đúng quy định hiện hành, đồng thời giải ngân theo kế hoạch.

3.5. Quyết toán vốn đầu tư:

Các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2026 hiện đang trong quá trình triển khai thực hiện, chưa có dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Do đó, đến thời điểm báo cáo chưa phát sinh hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

III. Đánh giá chung

Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND phường Nam Đông Hà đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và các nhiệm vụ trọng tâm về đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch và thu hút đầu tư, đạt được một số kết quả chủ yếu như sau:

- Công tác chuẩn bị đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án; lựa chọn nhà thầu và tổ chức triển khai thực hiện các dự án được thực hiện kịp thời, cơ bản đúng quy định. Công tác giải ngân vốn đầu tư công bước đầu đạt kết quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án kế hoạch đầu công năm 2026.

- Đối với các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2021-2025 sử dụng vốn ngân sách cấp huyện chuyển sang ngân sách tỉnh quản lý, tiến độ thực hiện và giải ngân còn chậm do vướng mắc trong điều chỉnh chủ trương đầu tư, thời gian thực hiện dự án và bố trí kế hoạch vốn năm 2026; công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn, một số hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Đối với các dự án khởi công mới năm 2026 sử dụng vốn ngân sách phường, đến nay cơ bản đã hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Hiện nay, một số dự án đang được triển khai thi công và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, bảo đảm đủ điều kiện giải ngân theo kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2026.

- Công tác rà soát quy hoạch, đề xuất danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm thực hiện nhằm tạo quỹ đất, tăng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030. Đồng thời, đã rà soát nhu cầu đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Ban Chỉ huy Quân sự phường và Trạm Y tế phường.

- Công tác phối hợp với các chủ đầu tư và cơ quan liên quan được tăng cường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng theo chỉ đạo của Đảng ủy phường tại Công văn số 355-CV/ĐU ngày 12/6/2026.

- Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị được tăng cường, góp phần thúc đẩy xúc tiến, thu hút đầu tư; khai thác tiềm năng, lợi thế và quỹ đất địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030.

- Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch được triển khai theo hướng phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời đề xuất các dự án trọng điểm, dự án động lực có tính liên kết vùng, nhằm tranh thủ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và vốn ODA, FDI phục vụ phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội.

IV. Khó khăn, vướng mắc

Trong quá trình triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2026, còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu sau:

- Về cơ chế, chính sách: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều quy định về phân cấp, quản lý đầu tư công và quản lý dự án có thay đổi; tuy nhiên hệ thống văn bản hướng dẫn chưa đồng bộ, kịp thời, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện tại cơ sở.

- Về tổ chức quản lý dự án: UBND phường chưa thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, hiện giao Văn phòng HĐND và UBND phường làm chủ đầu tư. Trong khi đó, biên chế mỏng, cán bộ kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, khối lượng công việc lớn; năng lực một số đơn vị tư vấn, nhà thầu còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ hồ sơ, thủ tục và giải ngân.

- Đối với dự án chuyển tiếp: Các dự án giai đoạn 2021–2025 khi chuyển sang ngân sách tỉnh quản lý phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh thời gian thực hiện; kế hoạch vốn năm 2026 được giao muộn (tháng 4 và tháng 6), dẫn đến chậm triển khai các thủ tục tiếp theo.

- Đối với dự án khởi công mới năm 2026: Đây là năm đầu của giai đoạn trung hạn 2026–2030, đồng thời triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, nên công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư còn chậm; khối lượng giải ngân 6 tháng đầu năm còn thấp do tập trung hoàn thiện thủ tục.

- Đối với dự án Khu nghỉ trang phục vụ di dời lăng mộ (phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam): Dự án được giao nhiệm vụ từ tháng 7/2025 nhưng đến 01/4/2026 mới được bố trí vốn, dẫn đến chậm triển khai. Hiện đang hoàn thiện khảo sát, lập quy hoạch chi tiết 1/500 và đẩy nhanh các bước tiếp theo.

- Về công tác giải phóng mặt bằng: Khối lượng công việc tăng sau sáp nhập đơn vị hành chính, trong khi nhân lực còn hạn chế; một số quy định liên quan xác định nguồn gốc đất, giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất chưa đồng bộ; sự đồng thuận của một bộ phận người dân chưa cao, làm kéo dài thời gian xử lý hồ sơ.

- Về yếu tố thị trường: Biến động kinh tế - chính trị thế giới làm giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng, ảnh hưởng chi phí thi công và tiến độ cung ứng vật tư; khối lượng thi công dồn vào cuối năm gây áp lực lớn đối với tiến độ và giải ngân.

V. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026

Trong 6 tháng cuối năm 2026, UBND phường tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và đơn vị liên quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đầu tư công; kịp thời cập nhật, triển khai các quy định pháp luật mới về đầu tư công, xây dựng và quản lý dự án; đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

- Tăng cường chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư; khẩn trương lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công đối với các dự án đủ điều kiện, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch năm 2026.

- Chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng kế hoạch tiến độ và giải ngân chi tiết theo từng dự án; huy động tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh thi công, bảo đảm hoàn thành khối lượng và kế hoạch vốn được giao.

- Quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; định kỳ kiểm tra, đánh giá tiến độ, xác định nguyên nhân chậm giải ngân để kịp thời xử lý; phân đầu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đối với các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn phường.

- Phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tham mưu đề xuất danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2027 từ các nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh).

- Tập trung chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị bám sát mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026–2030 của phường Nam Đông Hà và các định hướng, chỉ tiêu phân bổ kế hoạch của cấp trên, làm cơ sở tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2027 từ nguồn vốn ngân sách phường, bảo đảm phù hợp thực tiễn, khả thi và hiệu quả sử dụng vốn.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời đề xuất các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng để tranh thủ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, vốn ODA, FDI và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường.

- Rà soát, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và quỹ đất, tạo động lực phát triển kinh tế

- xã hội giai đoạn 2026–2030; tập trung thu hút đầu tư mở rộng Cụm công nghiệp Đông Lễ và khu vực logistics phía Nam đường Điện Biên Phủ, ưu tiên các lĩnh vực logistics, trung chuyển hàng hóa, thương mại, xuất nhập khẩu và công nghiệp.

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án AFD rà soát, đề xuất danh mục các hạng mục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị từ nguồn vốn dự phòng của dự án, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị.

Trên đây là báo cáo của UBND phường về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, kính báo cáo HĐND phường theo yêu cầu./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính tỉnh (b/c);
- TT Đảng ủy phường (b/c);
- TT HĐND phường;
- HĐND phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- CVP, CVVP, CVVP;
- Lưu: VT, PKTHTĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Thị Anh Đào